



Città di Grosseto

Settore: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E MOBILITA'
Servizio: EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale n° 2599 del 17/12/2020

Oggetto: **Lavori di demolizione e nuova costruzione dei locali servizi, in aderenza al Palazzetto dello sport di via Austria in Grosseto.**

Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione definitiva e liquidazione del Credito residuo

Il Dirigente

PREMESSO CHE con disposizione sindacale n. 285 del 30/09/2019, al sottoscritto Ing. Raffaele Guldani sono state attribuite le funzioni dirigenziali del Settore Ambiente e Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE il progetto esecutivo relativo ai Lavori di demolizione e nuova costruzione dei locali servizi, in aderenza al Palazzetto dello sport di via Austria in Grosseto venne approvato in linea tecnica con Deliberazione di Giunta Comunale n.235 del 16/06/2015, per l'importo complessivo di €. 125.000,00,

CHE a seguito delle modifiche introdotte dalla nuova normativa sugli appalti D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e il successivo D.Lgs 56 del 19/04/2017, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 429 del 05/12/2018 veniva nuovamente approvato in linea tecnica il Progetto Esecutivo di "Demolizione e nuova costruzione dei locali servizi in aderenza al palazzetto di via Austria a Grosseto" senza modificare l'importo del quadro economico complessivo di € 125.000,00, come di seguito indicato:

	IMPORTO LAVORI	
A.1	Importo dei lavori – soggetti a ribasso	€. 88.764,94
A.2	Oneri della Sicurezza NON ribassabili	€. 9.159,98
A)	Totale lavori compresa sicurezza	€. 97.924,92
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	I.V.A. al 22% sull'importo lavori compresa sicurezza	€. 21.543,48
B.2	Spese Tecniche	€. 3.000,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113c.2 D.Lgs 50/2016 (2% di A)	€. 1.958,50
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€. 573,10
B)	Totale somme a Disposizione	€. 27.075,08
C)	TOTALE GENERALE (A + B)	€. 125.000,00

CHE con determinazione dirigenziale n. 2653 del 13/12/2019, venivano affidati i lavori all'impresa **F.Iii Barone S.r.l.s.**, con sede in Gavorrano, podere San Vincenzo 52, P.IVA 01599770532, proponente un ribasso del 15,50718% quindi per un importo di affidamento pari ad € 75.000,00 oltre costi per la sicurezza di € 9.159,98, quindi per un importo complessivo di Euro 84.159,98 (IVA esclusa), come risulta dal verbale di apertura dei preventivi del 22.11.2019, in originale agli atti dell'ufficio; il quadro economico risultante dall'aggiudicazione dei lavori risultava essere il seguente:

	IMPORTO LAVORI	
A.1	Importo dei lavori	€. 75.000,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

A.2	Oneri della Sicurezza NON ribassabili	€. 9.159,98
A)	Totale lavori compresa sicurezza	€. 84.159,88
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	I.V.A. al 22% sull'importo lavori compresa sicurezza	€. 18.515,17
B.2	Spese Tecniche	€. 3.000,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113c.2 D.Lgs 50/2016 (2% di A)	€. 1.958,50
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€. 573,10
B.5	Economie di gara	€. 16.793,35
B)	Totale somme a Disposizione	€ 40.840,12
C)	TOTALE GENERALE (A + B)	€. 125.000,00

CHE precedentemente, con finanziamenti esterni al quadro economico di progetto, con DD n.766 del 29/05/2014 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione, Coord. Sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori, sorveglianza, contabilità e Coord. Coordi. Sicurezza in fase di esecuzione allo Studio Ingegneria Ferrari

CHE con DD n.1054 del 11/06/2020 veniva affidato l'incarico professionale per il collaudo statico, all'Ing. Ruggero Pieraccini;

CHE, in corso d'opera, con DD n.1784 del 18/09/2020 è stata approvata la variante n°1 al progetto esecutivo e incremento di impegno a favore della Ditta esecutrice con il seguente quadro economico:

	IMPORTO LAVORI	
A.1	Importo dei lavori (compresa Variante)	€. 84.480,43
A.2	Oneri della Sicurezza NON ribassabili (compresa Variante)	€. 9.750,53
A)	Totale lavori compresa sicurezza	€. 94.230,96
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	I.V.A. al 22% compresa variante	€. 20.730,81
B.2	Spese Tecniche	€. 2.322,00
B.3	Spese tecniche di Variante	€. 500,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113c.2 D.Lgs 50/2016 (di progetto)	€. 1.958,50
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113c.2 D.Lgs 50/2016 (di variante)	€. 201,42
B.4	Collaudo Statico Ing. Ruggero Pieraccini	€. 678,00
B.5	Imprevisti ed arrotondamenti	€. 572,97
B.6	Economie di gara	€. 3.805,34
B)	Totale somme a Disposizione	€ 30.769,04
C)	TOTALE GENERALE (A + B)	€. 125.000,00

CHE i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 21/09/2020, come da certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alessio Ferrari;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione a firma dell'Ing. Alessandro Ferrari redatto in data 03/12/2020 unitamente allo Stato Finale, ai sensi dell' art. 102 comma 2 del Dlgs. 50/2016, ed allegato alla presente determinazione;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ed allo svincolo della cauzione definitiva;

DETERMINA

1. Di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato alla presente, relativo ai **lavori di "di demolizione e nuova costruzione dei locali servizi, in aderenza al Palazzetto dello sport di via Austria in Grosseto. aggiudicati impresa F.Ili Barone S.r.l.s.**, con sede in Gavorrano, podere San Vincenzo 52, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alessio Ferrari, secondo le seguenti risultanze finali:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

A	Importo netto dei lavori impegnati a BARONE SRLS	€. 94.230,96
B	Importo lavori eseguiti (di cui al SAL finale)	€. 92.567,54
C	A dedurre Importo SAL 01	€. 38.584,32
D	A dedurre Importo SAL 02	€. 53.520,38
	Credito residuo IMPRESA (B – C - D)	€. 462,84
E	Minor spese netta (A - B)	€. 1.663,42

- Di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 102 c.3 del Dlgs. 50/2016, il Certificato di Regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che trascorsa tale data, il Certificato di Regolare Esecuzione dovrà intendersi approvato, ancorchè l' atto di formale approvazione non sia intervenuto entro mesi 2 dalla scadenza del termine suddetto;
- Di liquidare a favore della ditta F.lli Barone s.r.l.s la somma di **€. 564,66** compresa IVA al 22%;
- Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva;
- Di dare atto da un riscontro tra le somme autorizzate pari a €. 125.000,00 di cui al Cap. 68050, impegno 255/2020 e le liquidazioni effettuate risultano delle economie come si evince dal seguente riepilogo:

		Sub.		D.D. 1784/2020	SOMME LIQUIDATE	SOMME DA LIQUIDARE	ECONOMIE
1	Lavori	124/2020	€	94.230,96	92.104,70	462,84	1663,42
2	I.V.A.	124/2020	€	20.730,81	20.263,03	101,82	365,96
3	Spese tecniche	123/2020	€	2.322,00			2.322,00
4	Spese tecniche di Variante	546/2020	€	500,00			500,00
5	art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016 PROGETTO	125/2020	€	1.958,50		1.958,50	
6	art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016 VARIANTE	547/2020	€	201,42		201,42	
7	Collaudo	345/2020	€	678,00	678,00		
8	Imprevisti e arrotondamenti	122/2020	€	572,97			572,97
9	Economie di gara	121/2020	€	3.805,34			3.805,34
	TOTALI		€	125.000,00	113.045,73	2.724,58	9.229,69

- di dare atto che le suddette economie per complessivi €. 9.229,69 possono essere radiate dal bilancio;
- di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente Determinazione dovranno essere liquidati gli importi pari ad €. 2.724,58 sopra riportati;
- di dare atto che l'intervento in oggetto è identificato con i seguenti codici:
CUP: **F58B19000000004** – CIG **8084443569**
- di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale dell'Ente nella Sez. "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e del disposto della L. 190/2012, art. 1 comma 32, attraverso l' inserimento dei dati con la tabella allegata al presente atto;
- Di notificare la presente Determinazione all' Impresa F.lli Barone S.r.l.s., con sede in Gavorrano, podere San Vincenzo 52, , P.IVA 01599770532;

11. di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze), entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Il Dirigente

Ing. Raffaele Guldani