



Città di Grosseto

Settore: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E MOBILITA'
Servizio: EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale n° 2607 del 18/12/2020

Oggetto: PON FESR 2014-2020.

Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 dei fabbricati scolastici di via Baracca in Marina di Grosseto e via Marche in Grosseto.

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA, LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO E APPROVAZIONE DEFINITIVA CONSISTENZA

Il Dirigente

PREMESSO:

CHE con disposizione sindacale n. 285 del 30/09/2019, al sottoscritto Ing. Raffaele Guldani sono state attribuite le funzione dirigenziali del Settore Ambiente e Lavori Pubblici;

CHE l'amministrazione comunale con **Delib. G.C. n. 261/2020** approvava il progetto esecutivo, riguardante i "Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 - Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19. Lavori di adeguamento dei fabbricati scolastici di via Baracca in Marina di Grosseto, via Marche in Grosseto" avente il seguente quadro economico:

	SOMME A BASE D'APPALTO			
	Importo dei Lavori via BARACCA Marina di Grosseto	€.	37.684,46	
	Importo dei Lavori via MARCHE	€.	12.402,94	
A.1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€.	50.87,40
	Oneri della sicurezza via BARACCA Marina di Grosseto	€.	1.316,02	
	Oneri della sicurezza via MARCHE	€.	959,03	
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA		€.	2.275,05
A	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		€.	52.362,45
SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	I.V.A. al 22% sull'importo dei lavori (22% di A)		€.	11.519,74
B.2.1	Incentivo Funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 – 20% del 2% di A di progetto		€.	209,45
B.2.2	Incentivo Funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 – 80% del 2% di A di progetto		€.	837,80
B.3	Spese tecniche		€.	1.523,31
B.4	Spese per assicurazione per progettazione interna art. 24 D.Lgs. 50/2016- Copertura assicurativa società di brokeraggio GBSAPRI SPA.		€.	1.000,00
B.5	Spese per la pubblicità (0,5% di A di progetto)		€.	261,81

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B.6	Imprevisti ed Arrotondamenti (1,5% di A di progetto)		€. 785,44
B)	Totale somme a Disposizione		€. 16.137,55
C)	TOTALE GENERALE (A + B)		€. 68.500,00

PRESO ATTO CHE, conseguentemente, i fondi relativi al finanziamento in questione furono introitati al capitolo di entrata **13090** del bilancio di previsione 2020/2022 e che la copertura finanziaria del presente intervento, pari ad **euro 68.500,00**, venne stanziata al capitolo di spesa **52330** del Bilancio di previsione 2020/2022;

DATO ATTO che con Disposizione n° 484 del 11/08/2020 veniva Definito il Gruppo di Lavoro ed il sottoscritto veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1660 del 04/09/2020 venivano affidati i "Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 dei fabbricati di via Baracca in Marina di Grosseto, via Marche in Grosseto" all'operatore economico Ditta DECOS SRL, la copertura assicurativa e la liquidazione del premio assicurativo alla società di brokeraggio GBSAPRI SPA, con il seguente quadro economico:

	IMPORTO LAVORI	
A.1	Importo dei Lavori ribassati	€. 49.085,65
A.2	Oneri della Sicurezza – NON ribassabili	€. 2.275,05
A)	Totale lavori compresa sicurezza	€. 51.360,70
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	I.V.A. al 22% sull'importo dei lavori (22% di A)	€. 11.299,35
B.2.1	Incentivo Funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 – 20% del 2% di A di progetto	€. 209,45
B.2.2	Incentivo Funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 – 80% del 2% di A di progetto	€. 837,80
B.3	Spese tecniche	€. 1.523,31
B.4	Spese per assicurazione per progettazione interna art. 24 D.Lgs. 50/2016- Copertura assicurativa società di brokeraggio GBSAPRI SPA.	€. 600,00
B.5	Economie Spese per assicurazione	€. 400,00
B.6	Spese per la pubblicità (0,5% di A di progetto)	€. 261,81
B.7	Imprevisti ed Arrotondamenti (1,5% di A di progetto)	€. 785,44
B.8	Economie di gara	€. 1.222,14
B)	Totale somme a Disposizione	€. 17.139,30
C)	TOTALE GENERALE (A + B)	€. 68.500,00

CHE il contratto è stato stipulato in data 23/10/2020 Rep. 9700 per l'importo complessivo di €. 51.360,70 di cui €. 2.275,05 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;

CHE i lavori in oggetto sono stati consegnati con processo verbale di consegna in via d'urgenza in data 09/09/2020 ed ultimati in data 26/10/2020, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Lorenzo FREGOSI;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Geom. Lorenzo FREGOSI in data 26/10/2020,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

unitamente allo Stato Finale, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ed allo svincolo della cauzione definitiva;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato alla presente, relativo ai "Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 dei fabbricati scolastici di via Baracca in Marina di Grosseto, via Marche in Grosseto" aggiudicati alla DECOS SRL di Napoli, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Lorenzo FREGOSI, secondo le risultanze finali:

A	Importo dei Lavori eseguiti a tutto il 26/10/2020 (al netto del ribasso d'asta e compresi Oneri della Sicurezza	€. 51.328,42
B	A dedurre acconti corrisposti all'Impresa	-----
C	Credito netto IMPRESA (A - B)	€. 51.328,42

2. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 102 c.3 del Dlgs. 50/2016, il Certificato di Regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che trascorsa tale data, il Certificato di Regolare Esecuzione dovrà intendersi approvato, ancorchè l' atto di formale approvazione non sia intervenuto entro mesi 2 dalla scadenza del termine suddetto;
3. Di dare atto che i fondi relativi al finanziamento saranno introitati al capitolo di entrata **13090** del bilancio di previsione 2020/2022 e che la copertura finanziaria del presente intervento, pari ad **€ 68.500,00** è stanziata al capitolo di spesa **52330** del Bilancio di previsione 2020/2022;
4. Di liquidare la somma di **€. 62.620,67** compresa IVA al 22% al Cap. **52330** imp. 2020/1806 sub. 2020/484;
5. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva ;
6. di dare atto che da un riscontro tra le somme autorizzate €. 68.500,00 di cui al Cap. 52330 imp. 2020/1806 e le liquidazioni effettuate risultano economie per complessivi €. 4.232,08, come si evince dal seguente riepilogo:

		Su b		D.D. 1660/2020	SOMME LIQUIDATE	SOMME DA LIQUIDARE	ECONOMIE
A	Importo dei Lavori compresa I.V.A. al 22% sull'importo dei lavori	484	€.	62.660,05	62.620,67	-----	39,38
B.2. 1	Incentivo Funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - 20% del 2% di A di progetto	485	€.	209,45	-----	-----	209,45
B.2. 2	Incentivo Funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - 80% del 2% di A di progetto	486	€.	837,80	-----	-----	837,80
B.3	Spese tecniche	487	€.	1523,31	-----	-----	1.523,31
B.4	Spese per assicurazione per	488	€.	600,00	600,00	-----	-----

	progettazione interna art. 24 D.Lgs. 50/2016- Copertura assicurativa società di brokeraggio GBSAPRI Spa						
B.5	Economie Spese per assicurazione	489	€.	400,00	-----	-----	400,00
B.6	Spese per la pubblicità (0,5% di A di progetto)	490	€.	261,81	-----	-----	261,81
B.7	Imprevisti ed Arrotondamenti (1,5% di A di progetto)	491	€.	785,44	-----	-----	785,44
B.8	Economie di gara	492	€.	1.222,14	-----	-----	1.222,14
	TOTALE		€.	68.500,00	63.220,67	0,00	4.232,08

7. di dare atto che le suddette economie per complessivi €. 4.232,08 possono essere radiate dal bilancio;
8. di dare atto che l'intervento in oggetto è identificato con i seguenti codici:
CUP : **F54H20000510001** - CIG: **84100787E9**
9. di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale dell'Ente nella Sez. "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e del disposto della L. 190/2012, art. 1 comma 32, attraverso l' inserimento dei dati con la tabella allegata al presente atto.
10. Di notificare la presente Determinazione alla DECOS SRL, con sede legale in Napoli, via S. Domenico n.106, P.IVA 07867780632;
11. di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze), entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Il Dirigente
Ing. Raffaele Gualdani