



Città di Grosseto

Settore: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E MOBILITA'
Servizio: EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale n° 2608 del 18/12/2020

Oggetto: PON FESR 2014-2020.

Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 dei fabbricati scolastici di via Meda, via Adamello, via Montebianco in Grosseto.

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA, LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO E APPROVAZIONE DEFINITIVA CONSISTENZA.

Il Dirigente

PREMESSO:

CHE con disposizione sindacale n. 285 del 30/09/2019, al sottoscritto Ing. Raffaele Guldani sono state attribuite le funzione dirigenziali del Settore Ambiente e Lavori Pubblici;

CHE l'amministrazione comunale con **Delib. G.C. n. 259/2020** approvava il progetto esecutivo, riguardante i "Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 - Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19. Lavori di adeguamento dei fabbricati scolastici di via Meda, via Adamello, via Montebianco in Grosseto" avente il seguente quadro economico:

	IMPORTO LAVORI		
	Importo lavori via Meda	€. 23.953,90	
	Importo lavori via Adamello	€. 18.100,40	
	Importo lavori via Montebianco	€. 9.931,75	
A.1	Importo dei Lavori soggetti a ribasso		€. 51.986,05
	Oneri della Sicurezza via Meda	€. 1.510,84	
	Oneri della Sicurezza via Adamello	€. 1.807,13	
	Oneri della Sicurezza via Montebianco	€. 1.966,50	
A.2	Oneri della Sicurezza – NON ribassabili		€. 5.284,47
A)	Totale lavori compresa sicurezza		€. 57.270,52
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	I.V.A. al 22% sull'importo dei lavori (22% di A)		€. 12.599,51
B.2.1	Incentivo Funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 – 20% del 2% di A		€. 229,08
B.2.2	Incentivo Funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 – 80% del 2% di A		€. 916,33

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; *sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

B.3	Spese tecniche		€. 1.839,14
B.4	Spese per assicurazione per progettazione interna art. 24 D.Lgs. 50/2016		€. 1.000,00
B.5	Spese per la pubblicità (0,5% di A)		€. 286,35
B.6	Imprevisti ed Arrotondamenti (1,5% di A)		€. 859,06
B)	Totale somme a Disposizione		€. 17.729,48
C)	TOTALE GENERALE (A + B)		€. 75.000,00

PRESO ATTO CHE, conseguentemente, i fondi relativi al finanziamento in questione furono introitati al capitolo di entrata **13090** del bilancio di previsione 2020/2022 e che la copertura finanziaria del presente intervento, pari ad **euro 75.000,00**, venne stanziata al capitolo di spesa **52330** del Bilancio di previsione 2020/2022;

DATO ATTO che con Disposizione n° 481 del 11/08/2020 veniva Definito il Gruppo di Lavoro ed il sottoscritto veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1601 del 31/08/2020 venivano affidati i "Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 dei fabbricati scolastici di via Meda, via Adamello, via Montebianco in Grosseto" all'operatore economico Ditta **CO.M.I.T. Soc. Coop.**, la copertura assicurativa e la liquidazione del premio assicurativo alla società di brokeraggio GBSAPRI SPA, con il seguente quadro economico:

	IMPORTO LAVORI	
A.1	Importo dei Lavori ribassati	€. 49.200,00
A.2	Oneri della Sicurezza – NON ribassabili	€. 5.284,47
A)	Totale lavori compresa sicurezza	€. 54.504,47
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	I.V.A. al 22% sull'importo dei lavori (22% di A)	€. 11.990,98
B.2.1	Incentivo Funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 – 20% del 2% di A di progetto	€. 229,08
B.2.2	Incentivo Funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 – 80% del 2% di A di progetto	€. 916,33
B.3	Spese tecniche	€. 1.839,14
B.4	Spese per assicurazione per progettazione interna art. 24 D.Lgs. 50/2016- Copertura assicurativa società di brokeraggio GBSAPRI SPA.	€. 600,00
B.5	Economie Spese per assicurazione	€. 400,00
B.6	Spese per la pubblicità (0,5% di A di progetto)	€. 286,35
B.7	Imprevisti ed Arrotondamenti (1,5% di A di progetto)	€. 859,06
B.8	Economie di gara	€. 3.374,59
B)	Totale somme a Disposizione	€. 20.495,53
C)	TOTALE GENERALE (A + B)	€. 75.000,00

CHE il contratto è stato stipulato in data 26/10/2020 Rep. 9702 per l'importo complessivo di €. 54.504,47 di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

cui €. 5.284,47 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;

CHE i lavori in oggetto sono stati consegnati con processo verbale di consegna in via d'urgenza in data 02/09/2020 ed ultimati in data 30/10/2020, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Villani;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Geom. Paolo SEMPLICI in data 24/11/2020, unitamente allo Stato Finale, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ed allo svincolo della cauzione definitiva;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato alla presente, relativo ai "Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 dei fabbricati scolastici di via Meda, via Adamello, via Montebianco in Grosseto" aggiudicati alla Ditta **CO.M.I.T. Soc. Coop.**, di Grosseto, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Paolo SEMPLICI, secondo le risultanze finali:

A	Importo dei Lavori eseguiti a tutto il 03/11/2020 (al netto del ribasso d'asta e compresi Oneri della Sicurezza)	€. 44.949,63
B	A dedurre acconti corrisposti all'Impresa	-----
C	Credito netto IMPRESA (A - B)	€. 44.949,63

2. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 102 c.3 del Dlgs. 50/2016, il Certificato di Regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che trascorsa tale data, il Certificato di Regolare Esecuzione dovrà intendersi approvato, ancorchè l' atto di formale approvazione non sia intervenuto entro mesi 2 dalla scadenza del termine suddetto;
3. Di dare atto che i fondi relativi al finanziamento saranno introitati al capitolo di entrata **13090** del bilancio di previsione 2020/2022 e che la copertura finanziaria del presente intervento, pari ad **€ 75.000,00** è stanziata al capitolo di spesa **52330** del Bilancio di previsione 2020/2022;
4. Di liquidare la somma di **€. 54.838,56** compresa IVA al 22% al Cap. **52330** imp. 2020/1750 sub. 2020/458;
5. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva ;
6. di dare atto che da un riscontro tra le somme autorizzate €. 75.000,00 di cui al Cap. 52330 imp. 2020/1750 e le liquidazioni effettuate risultano economie per complessivi €. 19.561,44, come si evince dal seguente riepilogo:

		Su b		D.D. 1601/2020	SOMME LIQUIDATE	SOMME DA LIQUIDARE	ECONOMIE
A	Importo dei Lavori I.V.A. al 22% sull'importo dei lavori (22% di A)	458	€.	66.495,45	-----	54.838,56	11.656,89
B.2. 1	Incentivo Funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - 20% del 2% di A di progetto	459	€.	229,08	-----	-----	229,08
B.2. 2	Incentivo Funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - 80%	460	€.	916,33	-----	-----	916,33

	del 2% di A di progetto						
B.3	Spese tecniche	461	€.	1.839,14	739,44	-----	1.839,14
B.4	Spese per assicurazione per progettazione interna art. 24 D.Lgs. 50/2016- Copertura assicurativa società di brokeraggio GBSAPRI Spa	462	€.	600,00	600,00	-----	-----
B.5	Economie Spese per assicurazione	463	€.	400,00	-----	-----	400,00
B.6	Spese per la pubblicità (0,5% di A di progetto)	464	€.	286,35	-----	-----	286,35
B.7	Imprevisti ed Arrotondamenti (1,5% di A di progetto)	465	€.	859,06	-----	-----	859,06
B.8	Economie di gara	466	€.	3.374,59	-----	-----	3.374,59
	TOTALE		€.	75.000,00	600,00	54.838,56	19.561,44

7. di dare atto che le suddette economie per complessivi € 19.561,44 possono essere radiate dal bilancio;
8. di dare atto che l'intervento in oggetto è identificato con i seguenti codici:
CUP : **F54H20000340001** - CIG: **841009451E**
9. di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale dell'Ente nella Sez. "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e del disposto della L. 190/2012, art. 1 comma 32, attraverso l' inserimento dei dati con la tabella allegata al presente atto.
10. Di notificare la presente Determinazione alla Ditta **CO.M.I.T. Soc. Coop.** con sede legale in **Grosseto, Via Inghilterra 131, P.IVA 00173470535;**
11. di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze), entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Il Dirigente
Ing. Raffaele Guldani