



Città di Grosseto

Settore: SETTORE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
Servizio: EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale n° 1633 del 03/09/2020

Oggetto: Lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento alla vigente normativa antincendio dell'edificio scolastico di via Garigliano a Grosseto". APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI.

Il Responsabile del Servizio

VISTA la disposizione n. 819 del 08/05/2020 con la quale il Dirigente del Settore Lavori Pubblici conferisce al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica;

VISTA la Deliberazione n. 20 adottata nella seduta del Consiglio Comunale del 07/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

PREMESSO:

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 354/2016 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di adeguamento e ristrutturazione della scuola media di via Garigliano" redatto dal Settore Lavori Pubblici ed acclarante un importo complessivo di €. 400.000,00;

CHE che con Determina Dirigenziale n° 1206 del 12/06/2019 venivano affidati i lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento alla vigente normativa antincendio dell'edificio scolastico di via Garigliano a Grosseto" all'Operatore Economico A&A di Amorini e Azzaro srl;

CHE con contratto rep. 9686 del 30/10/2019 sono stati appaltati i lavori in oggetto all'impresa A&A di Amorini e Azzaro s.r.l. con sede legale in Casoria (NA) via Niccolò Tommaseo n.8 (P.IVA 07865131218), per l'importo di **€. 234.550,44** (esclusa IVA) compresi gli oneri per la sicurezza pari a **€. 9.358,64** al netto del ribasso d'asta del **25,580%** praticato in sede di gara;

CHE in data 09/03/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

CHE con l'inizio dell'emergenza COVID-19 l'impresa richiedeva la sospensione dei lavori e che la stessa veniva concessa in data 23/03/2020;

CHE conclusa la fase di chiusura totale dell'emergenza COVID-19 in data 12/05/2020 i lavori venivano ripresi;

CHE con Determinazione Dirigenziale n°947 del 25/05/2020 veniva concessa l'anticipazione ai sensi dell'art.35, c.18 del D.Lgs 50/2016;

EVIDENZIATO CHE in corso di esecuzione si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel progetto originario per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell'elenco prezzi contenuto nel capitolato speciale d'Appalto;

CHE a tal fine è stato redatto l'allegato Verbale di Concordamento di n° 13 nuovi prezzi unitari in base al quale, previa deduzione del ribasso d'asta contrattuale del 25,580% saranno contabilizzati i lavori in parola;

CHE gli interventi di cui al predetto Verbale non costituiscono variante e non alterano l'importo complessivo dei lavori appaltati con contratto sopra indicato;

VISTO il verbale suddetto redatto in data 12/08/2020, sentito il RUP, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore;

VISTO l' Art. 106 del Dlgs n.50 del 18 aprile 2016 ;

VISTI:

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

- 1) il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151 comma 4 e comma 183;
- 2) il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici);
- 3) il D.L. 76 del 16/07/2020: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
- 4) le linee guida A.N.A.C. n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che la proposta del presente atto è stata visionata e assentita in data **01/09/2020** dal Dirigente del Settore LLPP il quale ha approvato;

DETERMINA

1. Di approvare il Verbale di Concordamento dei n°13 prezzi unitari allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, in base ai quali, previa deduzione del ribasso d'asta contrattuale del 25,580% saranno contabilizzati i lavori in parola;
2. di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo;
3. di dare atto che il Responsabile de Procedimento è l'**Ing. Alessandro Villani**;
4. di dare atto che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 60 gg. dalla sua esecutività , o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla sua esecutività medesima ;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Villani