

Incarico D.L. E C.S.E. Ing. A. Ferrari	9.420,84
Economie di gara	<u>35.538,23</u>
Sommano	76.082,05
Importo complessivo	205.000,00

Che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di variare le condizioni previste con il contratto per modificare le quantità di alcune categorie di lavori : maggiore quantità di ponteggio, maggiore quantità di manto di copertura in tegole marsigliesi, aumento della impermeabilizzazione.

Trattasi nella fattispecie di lavori complementari resesi necessari ed opportuni ai fini del perfezionamento dell'opera appaltata, che non comportano modifiche sostanziali e che saranno affidati alla Ditta Disma srl di Roma affidataria dell'appalto principale.

L'importo netto in aumento della variante è pari a €. **13.545,41** secondo il seguente conteggio:

importo netto lavori di variante	€ 142.463,36 di cui € 39.419,77 di costi della sicurezza
importo netto di aggiudicazione	€ <u>128.917,95</u> di cui €. 35.671,747 di costi della sicurezza
importo dei lavori suppletivi	€ 13.545,41

L'importo in aumento della variante suppletiva, pari al 10,51 %(< del 15%) dell'importo del progetto originario, rientra nella fattispecie di cui all' art. 106 co. 2 lettera b) del D.Lgs. 55/2019 in quanto trattasi di lavori resesi necessari ed opportuni ai fini del perfezionamento dell'opera appaltata, che saranno affidati alla Ditta Disma rsl, affidataria dell'appalto principale.

L'importo in aumento di €. 13.545,41 trova copertura finanziaria all'interno della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, come risulta dal seguente nuovo quadro economico:

	Contratto	Variante suppletiva
Offerta dell'impresa	93.246,21	103.043,59
Oneri della sicurezza	35.671,74	39.419,77
Sommano	128.917,95	142.463,36
Somma a disposizione		
IVA 10%	12.891,79	14.246,34
2% Dlgs 50/16	3.224,50	3.224,50
Coordinatore sicurezza e DL	9.420,84	9.420,84
Imprevisti ed arrotondamenti	15.006,69	106,73
Economie di gara	35.538,23	35.538,23
Sommano	76.082,05	62.536,64
Importo complessivo	205.000,00	205.000,00

VISTI gli elaborati relativi alla perizia suppletiva e di variante in argomento consistenti nei seguenti elaborati:

1. Computo metrico estimativo;
2. Quadro di raffronto ;
3. Schema Atto di Sottomissione sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa;

VISTA la normativa vigente;

DETERMINA

1) Di approvare la Perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa concernente i lavori di rifacimento del tetto della scuola elementare di via Mazzini a Grosseto, redatta dall'ing Alessio Ferrari, Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; *sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

per una maggiore spesa pari a netti € **13.545,41** composta dai seguenti elaborati:

- Computo metrico estimativo;
- Quadro di raffronto ;
- Schema Atto di Sottomissione sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa;

depositati agli atti presso gli archivi del Settore Lavori Pubblici in viale Sonnino 50 ;

2) Di modificare l'ultimo quadro economico di cui alla D.D. 414/2019 così come segue:

	Variante suppletiva
Offerta dell'impresa	103.043,59
Oneri della sicurezza	39.419,77
Sommano	142.463,36
Somma a disposizione	
IVA 10%	14.246,34
2% Dlgs 50/16	3.224,50
Coordinatore sicurezza e DL	9.420,84
Imprevisti ed arrotondamenti	106,73
Economie di gara	35.538,23
Sommano	62.536,64
Importo complessivo	205.000,00

3) Di dare atto che la perizia in argomento comporta un aumento pari al **10.51 %** (< del 15%) dell'importo del progetto originario, rientra nella **fattispecie di cui all' art. 106 co. 2 letter b del D.Lgs. 55/2019** in quanto , come specificato in relazione , sono sopravvenute cause impreviste ed imprevedibili che hanno comportato maggiori lavori necessari ed opportuni ai fini del perfezionamento dell'opera appaltata; tali lavori saranno affidati alla Ditta Disma srl , affidataria dell'appalto principale.

4) Di dare atto che la somma complessiva di € 205.000,00 è impegnata ai seguenti capitoli del bilancio 2019: al capitolo 53863 imp. 76/2019 per € 41.000,00; al capitolo 53870 imp 77/2019 per € 164.000,00;

5) Di dare atto che il maggiore importo di € **13.545,41 oltre IVA al 10%** trova la **copertura finanziaria tra le somme per imprevisti sul cap.53863 imp.76 sub 54/19 e sul Cap.53870 imp 77/19 sub 59/2019**

6) Di dare atto che competente per eventuali procedure di ricorso avverso al presente atto è il TAR(Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze) entro i termini previsti dalla vigente normativa;

7) Di demandare il Servizio Appalti a far sottoscrivere il presente atto dall'operatore economico affidatario per accettazione del suo contenuto a seguito della positiva verifica della capacità a contrattare con la P.A dell'impresa affidataria;

8) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo

9) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza della stessa al 31/12/2019;

- 10) Di dare atto che - in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 - lett. b) della legge n. 190/2014 - alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
- 11) Di dare atto che il codice univoco da inserirsi sulle fatture è UF0N0B.
- 12) Di procedere con le pubblicazioni di legge in materia di trasparenza.
- 13) Si dà atto che l'operatore economico affidatario non si trova nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 (pantouflage);

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Annalisa Camarri